Expediente comercial y de diseño PRJ 005

Código	Revisión	Emisión	Estado
CC-RG-01	02	2025-08-26	Cerrado

Tipo y área: Registro diligenciado | Ventas B2B y Diseño de espacios

Responsable: Sebastián Vélez e Isabel Restrepo

Aprobación interna: Valentina Ríos

Se conserva la revisión de requisitos, el diseño y el cambio aprobado del proyecto La Estación para CUS-003 Cadena Café Demo 3, Cali. Este expediente permite vincular la oferta aceptada con las condiciones que Compras y Montaje deben ejecutar.

Referencia temática ISO 9001:2015: 8.2, 8.3, 8.5.6.

Identificación del proyecto

Dato	Registro
Cliente y sede	CUS-003 Cadena Café Demo 3; proyecto PRJ-005 La Estación; Cali.
Oferta y aceptación	COT-2025-144, revisión 02, aceptada el 2025-08-04.
Valor convenido	COP 150.000.000 netos antes de los impuestos aplicables. La liquidación tributaria pertenece a la factura; no se adiciona en este registro.
Pagos del proyecto	Anticipo 30 %: COP 45.000.000. Hito de equipos 40 %: COP 60.000.000. Entrega 30 %: COP 45.000.000.
Interlocutores	Por Company Co: Sebastián Vélez. Por el cliente: María Fernanda Cuéllar, administradora. Isabel Restrepo coordina diseño; Andrés Molina, consultoría.
Fechas acordadas	Montaje del 15 al 17 de septiembre de 2025; liberación prevista el 18 de septiembre de 2025.

Necesidad y alcance aceptado

El cliente solicita una barra de café con circulación separada de clientes y personal, dos posiciones de trabajo y equipo dimensionado para el pico de mañana. Se incluye levantamiento, diseño de distribución, selección de equipo, coordinación de compras, montaje, prueba funcional y formación inicial. Company Co no fabrica las máquinas de espresso ni opera la cafetería del cliente.

La oferta considera una máquina de espresso, un molino, mobiliario de barra, un terminal POS y adecuaciones delimitadas en la visita. Cambios en obra civil ajena a ese alcance requieren una nueva revisión antes de comprometer plazo o precio.

Revisión previa a comprometer el servicio

Requisito	Criterio de aceptación	Resultado de revisión
Capacidad de atención	Demostrar 40 bebidas equivalentes en 30 minutos durante la prueba de flujo acordada.	Andrés Molina confirmó el 2025-08-01 que la combinación de equipo y dos operarios es viable; validación final en sitio.

Requisito	Criterio de aceptación	Resultado de revisión
Configuración eléctrica e hidráulica	Compatibilidad con las especificaciones del fabricante y punto instalado por el contratista autorizado del cliente.	Visita del 2025-07-30 completada; falta comprobar condiciones finales antes de energizar.
Acceso y descarga	Ventana de descarga confirmada y recorrido libre hasta la barra.	Cliente reservó la franja 08:00 a 10:00 del 2025-09-15.
Presupuesto y cobro	Oferta aceptada y anticipo confirmado antes de liberar compra.	Mateo Salcedo registró el anticipo neto de COP 45.000.000 el 2025-08-05.
Posventa	Canal único de tickets y explicación de los límites contractuales de la garantía.	Condiciones revisadas por Natalia Escobar; cliente recibió el alcance el 2025-08-04.

Entradas y salida del diseño

Isabel Restrepo tomó como entradas el levantamiento del local, las fichas técnicas de los equipos, el flujo de trabajo acordado y la oferta COT-2025-144. La propuesta liberada identifica posiciones, conexiones, acceso de mantenimiento y secuencia de instalación. La representación gráfica original y las fichas de fabricante no se incluyen en este lote documental; se conserva aquí su resultado de revisión, sin presentarlas como archivos adjuntos.

El 2025-08-14 Andrés Molina verificó dimensiones críticas, interferencias y correspondencia entre oferta y lista de equipos. Se corrigió una separación insuficiente junto al molino y se amplió el espacio de servicio sin cambiar el área contratada. Isabel registró el diseño D-PRJ005-02 como salida autorizada para la aprobación del cliente.

Validación del diseño

El 15 de agosto de 2025 se recorrió la secuencia de pedido, cobro, preparación y entrega con María Fernanda Cuéllar. El cliente aceptó la distribución D-PRJ005-02 para su uso previsto, condicionado a comprobar la operación con los equipos instalados. La validación documental no sustituye la comprobación funcional de CC-RG-03.

El registro de aprobación consigna a María Fernanda Cuéllar como representante del cliente y a Isabel Restrepo como responsable de diseño. Se aceptaron la posición de caja y la barra; no quedaron observaciones abiertas que impidieran compras.

Cambio CL 2025 009

Campo	Decisión registrada
Solicitud	2025-08-22: mover el terminal POS 45 cm para evitar cruce con la entrega de bebidas.
Evaluación	Isabel y Óscar revisaron alcance, paso de cables, secuencia de trabajo y mantenibilidad. No cambia equipo ni capacidad.
Impacto económico	COP 0 adicionales al precio neto contratado; ajuste absorbido en las horas de instalación previstas.
Impacto de plazo	Se conserva liberación prevista 2025-09-18.
Autorización	Cliente y Sebastián Vélez aprobaron el 2025-08-25. Isabel liberó la salida D-PRJ005-03 el 2025-08-26.
Comunicación	Compras, Inventarios y Montaje recibieron la revisión 03. Se retiró la revisión 02 de la carpeta operativa.

Entrega a los siguientes procesos

Compras recibe la lista autorizada y mantiene las equivalencias de proveedor sujetas a revisión técnica. Inventarios vincula cada serie con PRJ-005. Montaje recibe el diseño revisión 03 y comprueba las condiciones del sitio antes de intervenir; una diferencia física se registra en CC-FO-01 y suspende únicamente el trabajo afectado.

El cierre comercial queda completo para ejecución. La aceptación del cliente y el pago final requieren la liberación de CC-RG-03; no se marcan anticipadamente como realizados.

Documentos relacionados

CC-CP-04 | CC-CP-06 | CC-CP-15 | CC-FO-01 | CC-RG-02 | CC-RG-03

Historial de cambios

Revisión	Fecha	Cambio registrado
01	2025-08-15	Oferta, revisión y validación inicial del diseño.
02	2025-08-26	Incorporación del cambio CL-2025-009 y transmisión de diseño revisión 03.