Compras recepción y entrega PRJ 005

Código	Revisión	Emisión	Estado
CC-RG-02	01	2025-09-15	Cerrado

Tipo y área: Registro diligenciado | Compras Inventarios y Logística

Responsable: Daniela Suárez Paola Cárdenas y Felipe Ospina

Aprobación interna: Ricardo Muñoz

Este registro reúne la evaluación del proveedor, la orden de compra y la trazabilidad de recepción y traslado de equipos para La Estación. Debe leerse junto con la oferta y el diseño de CC-RG-01; sus valores corresponden a compras y no al precio total del proyecto.

Referencia temática ISO 9001:2015: 8.4, 8.5.2, 8.5.4, 8.6.

Compra autorizada

Campo	Valor
Proyecto	PRJ-005 La Estación; CUS-003 Cadena Café Demo 3, Cali.
Orden	PO-2025-084, emitida 2025-08-27 a SUP-003 Proveedor Demo 3.
Solicita y aprueba	Isabel Restrepo confirma especificación; Daniela Suárez selecciona proveedor; Mateo Salcedo aprueba disponibilidad.
Alcance de la orden	Una máquina SKU-ESP-001 y un molino SKU-MOL-001. Compra neta total COP 14.400.000 antes de impuestos aplicables.
Entrega convenida	01/09/2025 en bodega de Bogotá. La compra incluye despacho de los dos equipos en embalaje protector.
Condición documental	Identificar modelo, serie, cantidad y estado de empaque; adjuntar las instrucciones y garantía del proveedor.

Evaluación y seguimiento del proveedor

SUP-003 pertenece al catálogo aprobado y mantiene la categoría comercial Molinos. Para esta orden Daniela verificó, adicionalmente, la capacidad de suministrar la máquina de espresso de la especificación aprobada; la categoría del catálogo no sustituye esa revisión por producto.

La evaluación del 2025-08-20 usa cuatro criterios de igual peso. El resultado de 88/100 permite la orden con seguimiento al tiempo de respuesta. El acta no convierte al proveedor en fabricante de los equipos.

Criterio	Puntaje sobre 100	Evidencia resumida
Conformidad de suministro	92	Últimas entregas revisadas sin sustituciones no autorizadas.
Puntualidad	84	Una demora informada en el periodo; plan de confirmación previo al despacho.
Respuesta y soporte	86	Respuestas técnicas suficientes; acordar contacto de escalamiento.
Trazabilidad documental	90	Series y garantías identificables en entregas consultadas.

Criterio	Puntaje sobre 100	Evidencia resumida
Promedio	88	Aprobado con seguimiento; reevaluación prevista marzo de 2026.

Recepcion del primero de septiembre

Paola Cárdenas comparó PO-2025-084 con el contenido recibido el 2025-09-01 a las 09:35. Los dos bultos llegaron completos. Se observó una abolladura superficial en la esquina del embalaje del molino; el equipo quedó retenido hasta completar la inspección conjunta. No se dio por conforme solo por haber firmado la guía de transporte.

Equipo y cantidad	Serie	Resultado
SKU-ESP-001; 1 unidad	ESP-CC-25117	Coincide con especificación. Empaque íntegro y accesorios completos.
SKU-MOL-001; 1 unidad	MOL-CC-25118	Embalaje golpeado. Equipo sin daño visible; revisión funcional posterior conforme.
Accesorios y documentos	Vinculados a ambas series	Cableado y manuales presentes. Fichas externas no incluidas en este lote de importación.

Retención y liberación del equipo

El molino se ubicó en zona de retención R-02 con identificación de proyecto y serie. Ricardo Muñoz verificó carcasa, selector, montaje del depósito y funcionamiento bajo las condiciones indicadas por el fabricante. La inspección terminó el 2025-09-02 a las 11:10 sin defecto del equipo. Se liberó para almacenamiento y se conservó la observación de empaque para la evaluación del proveedor.

La inspección es un resultado interno de este expediente; no se adjunta ni se afirma disponer aquí de un certificado externo. Se registró el contacto con SUP-003 y se acordó reforzar esquineros en el siguiente envío.

Almacenamiento y preparación

Los equipos se reservaron para PRJ-005 en ubicación BOG-A2-04. Paola mantuvo las etiquetas originales y protegió las series durante el almacenamiento. No se permitió asignar esos equipos a un pedido B2C mientras existiera la reserva del proyecto.

El 2025-09-11 Inventarios realizó el doble cotejo entre producto, serie y lista del diseño revisión 03. Las unidades de mobiliario para la barra y el POS proceden de otras órdenes; sus compras no están reproducidas en PO-2025-084. La lista de montaje confirma su disponibilidad en CC-RG-03.

Traslado y recepción en Cali

Hito	Registro	Responsable
Preparación	2025-09-12; bultos sellados y series contrastadas.	Paola Cárdenas.
Salida de Bogotá	2025-09-13 a las 06:30; ruta autorizada a Cali.	Felipe Ospina.
Confirmación de acceso	2025-09-14; cliente mantiene ventana de descarga.	Sebastián Vélez.
Recepción en el local	15 de septiembre de 2025, 08:45; dos equipos y accesorios recibidos completos.	Óscar Benítez.
Novedad de transporte	Sin daño visible ni diferencia de serie al recibir en sitio.	Óscar Benítez y Felipe Ospina.

Cierre de la compra

Daniela cierra el seguimiento físico de PO-2025-084 al contar con recepción conforme y trazabilidad hasta el local. Finanzas concilia la factura del proveedor contra la orden y la recepción; su pago no se infiere de este cierre logístico. El expediente se entrega a Montaje mediante CC-RG-03.

Como seguimiento permanece la mejora de embalaje del proveedor. El siguiente pedido debe comprobar el refuerzo acordado; ese seguimiento no altera la conformidad de las unidades ya inspeccionadas y liberadas.

Documentos relacionados

CC-RG-01 | CC-RG-03 | CC-CP-09 | CC-CP-10 | CC-CP-11 | CC-PR-04

Historial de cambios

Revisión	Fecha	Cambio registrado
01	2025-09-15	Emisión y revisión del expediente del periodo.